

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for
Drought Control in the Sahel

CILSS

SECRETARIAT EXECUTIF

PROGRAMME MAJEUR "POLITIQUE GRN/LCD"

PROJET RÉGIONAL DE PROMOTION DES ENERGIES
DOMESTIQUES ET ALTERNATIVES AU SAHEL

PREDAS

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

COMITÉ DE PILOTAGE
OUAGA, 13 - 17 JANVIER 1996

Janvier 1997

SOMMAIRE

1 - RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS	1
1.1. Objectif stratégique	2
1.2. Objectif opérationnel	2
1.3. Résultats principaux	2
2 - BILAN D'EXECUTION 1996	3
2.1. Activités prévues	3
2.2. Activités réalisées	4
3 - BILAN D'EXECUTION CUMUL 1995-1996	7
3.1. Activités prévues	7
3.2. Activités réalisées	8
4 - PLAN D'OPERATION 1997	9
A.1. Reformulation du Document de Projet	9
A.2. Lancement et démarrage des 4 études nationales	9
A.3 Ateliers nationaux de validation	9
A.4 Finalisation des études nationales	10
A.5 Synthèse régionale des études nationales	10
A.6 Atelier régional de validation	10
A.7 Formulation du Document de Projet	10
ANNEXES	11
1 - Fiche synthétique de présentation du Projet	11
2 - Bilan d'exécution 1996	12
- Partie explicative	12
- Situation physique	12
- Situation financière	13
3 - Bilan d'exécution cumul 1995-1996	14
- Partie explicative	14
- Situation physique	14
- Situation financière	15

4 - Plan d'opération 1997	16
5 - Programmation triennale	17
- Plan d'opération triennal (1997-1999)	17
- Devis annuel 1997	17
- Contenu opérationnel	18

INTRODUCTION

Le Projet Régional de « Promotion des Energies Domestiques et Alternatives au Sahel » (PREDAS) s'inscrit dans le cadre de la problématique de la recherche d'une approche énergétique basée sur une démarche globale cadrée dans la durée et fondée sur une notion de développement durable. Cette approche sera basée sur deux domaines intimement liés :

- énergies domestiques urbaines
- énergies rurales pour le développement.

Le résultat attendu est d'assurer l'approvisionnement durable en énergies domestiques, dans le souci de protéger l'environnement, de favoriser le développement économique et social et de réduire les inégalités ville/campagne, grâce à :

- la mise en synergie des actions sectorielles menées sur les énergies traditionnelles et alternatives ;
- la valorisation des expériences nationales et le soutien à la mise en oeuvre d'une politique régionale concertée.

Dès lors, se pose pour le CILSS, l'impérieuse nécessité de substituer à ses actions ponctuelles, sectorielles et productivistes, une stratégie globale et prospective de la politique énergétique régionale sous forme d'interactions entre l'énergie, l'environnement, la population, l'agriculture, et l'économie pour un développement durable.

Il s'agira :

- de proposer aux Etats sahéliens des stratégies d'amélioration de l'accès à l'énergie et de son utilisation, notamment domestique ;
- d'organiser l'approvisionnement en énergie domestique sans compromettre l'équilibre écologique ;
- de développer la production et l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales ;
- d'appuyer les Etats dans leur effort de renforcement des capacités humaines dans le secteur des énergies domestiques et alternatives et l'impulsion d'un cadre de coopération régionale en la matière.

Pour ce faire, le projet PREDAS sera intégré au panel de projets piloté par le Programme Majeur Politique de Gestion des Ressources Naturelles/Lutte Contre la Désertification (MPM GRN/LCD) dont l'objectif stratégique est de contribuer à la mise en oeuvre des stratégies et politiques GRN/LCD régionales, nationales cohérentes et pertinentes en vue d'asseoir les bases d'un développement durable de la région.

Le présent rapport d'activités s'articulera donc autour :

- des objectifs (stratégiques et opérationnels), des résultats attendus et du catalogue des activités consignés dans la fiche signalétique et le plan d'opération 1995-1997 préparés en Avril 1995 et présentés au Comité Régional de Pilotage de Janvier 1996 ; et
- du processus en cours de reformulation du Document de Projet PREDAS.

1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Selon le Plan d'opération triennal 1995-1997, le Projet PREDAS vise :

- 1.1. Un **objectif stratégique** qui consiste à contribuer à l'accroissement maximum de la part des énergies domestiques produites au Sahel, dans les consommations locales ;
- 1.2. Un **objectif opérationnel** qui est d'oeuvrer à la promotion d'une coopération régionale active efficiente et efficace dans le domaine des énergies domestiques du Sahel ; et
- 1.3. **Quatre résultats principaux, à savoir :**
 - l'évaluation des besoins énergétiques actuelles du Sahel ;
 - la meilleure connaissance du potentiel en énergies domestiques et alternatives du Sahel ;
 - la définition des politiques et stratégies régionales en matière énergétique ; et
 - la mise en oeuvre des actions catalytiques de promotion des énergies domestiques.

2. BILAN D'EXECUTION 1996

Par rapport aux objectifs recherchés par le Programme Majeur Politique de Gestion des Ressources Naturelles/LCD, il ressortait que les objectifs, les résultats attendus et les activités retenues dans le plan d'Opération 1995-1997 ne prenaient pas suffisamment compte d'une part des préoccupations et des besoins des Etats par rapport aux différentes formes d'énergie, et d'autre part des différentes réflexions menées par les diverses agences de coopération dans ce domaine (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, GTZ, ...).

Les conclusions de ces différentes réflexions pouvant contribuer, avec le PREDAS, à aider les Etats sahéliens pour la formulation de politiques énergétiques des pays.

En tout état de cause, le CILSS a décidé de prendre des dispositions pour identifier assez rapidement le processus et l'expertise nécessaires pour la reformulation du Document de projet PREDAS.

La programmation des activités au cours de l'exercice 1996 a consisté exclusivement à la mise en oeuvre des dispositions préliminaires à la reformulation du Document de Projet.

2.1. Activités prévues

R1 Un programme détaillé comprenant les aspects techniques, organisationnels et financiers permettant la mise en oeuvre du PREDAS est proposé au CILSS.

A1 Sur le plan technique :

- Identifier les contraintes pesant sur les changements de mode de consommation énergétique et les facteurs favorisant l'utilisation des technologies à faible consommation d'énergies ;
- Définir les conditions permettant de mettre en complémentarité différentes sources d'énergies notamment l'énergie solaire avec les énergies traditionnelles ;
- Identifier et formuler des projets et programmes à mettre en oeuvre dans le domaine des énergies domestiques et alternatives au Sahel.

A2 Sur le plan institutionnel

- Identifier les contraintes pesant sur la mise en place de stratégies efficaces dans le domaine des énergies domestiques au Sahel.

A3 Sur le plan financier et organisationnel

- Elaborer un dossier de programme détaillé et un Plan d'opération du PREDAS

R2 Des consultants régionaux et nationaux sont recrutés par le CILSS

A1 Reformuler le Projet et planifier ses activités aux niveaux régional et national

A2 Organiser fin 1996 (si possible) une réunion régionale des Directeurs nationaux de l'énergie en vue de prendre en compte les préoccupations des Etats et de définir les stratégies et les politiques pour la promotion des énergies domestiques et alternatives au Sahel.

2.2. Activités réalisées.

Comme annoncé au point 1 (1.3), les activités menées durant les années 1995 et 1996 se sont limitées à l'élaboration du Document de Projet en Avril 1995, présenté au Comité Régional de Pilotage de janvier 1996, et dont le processus de reformulation est engagé depuis.

A1 Présentation du Document de Projet au Comité Régional de Pilotage.

Le document de projet a pu être élaboré pour être présenté au Comité régional de Pilotage en janvier 1996, y compris l'élaboration du Plan d'Opération 1995-1997.

Les remarques et les suggestions formulées, par le Comité Régional de Pilotage, et lors de la rencontre CILSS/Union Européenne du 21 Octobre 1996, ont amené le CILSS à engager le processus de reformulation du Projet dont la supervision a été confiée au Coordonnateur du projet PRORES (cf. Décision n° 019/SE/96 du 14 Juin 1996).

A2 Vers une nouvelle formulation du Document de Projet

Objectifs

Il s'agit de façon générale, de préparer un dossier de pré-faisabilité, comprenant les aspects techniques, organisationnels et financiers permettant la mise en oeuvre du PREDAS.

De façon spécifique, il s'agit de :

- Faire une synthèse de l'évolution en cours dans les pays du Sahel dans le domaine des énergies domestiques en général et les solutions énergétiques appliquées ou envisagées pour le développement socio-économique du milieu rural.
- Elaborer une note récapitulative sur les acquis de certains pays par rapport aux autres et dégager les axes reproductibles dans le cadre de la stratégie sous-régionale et d'échanges d'expériences autour des activités du PREDAS.
- Identifier, évaluer et formuler les actions catalytiques (actions-développement) dans le domaine des énergies domestiques pouvant être menées au niveau national et régional. Ces actions devront s'inscrire de façon synergique autour de l'Axe « Energies Domestiques pour les besoins urbains et ruraux à des fins de développement ».

Ces actions à identifier devront intéresser toutes les formes d'énergies à forte potentialité et dont l'utilisation ne compromet pas l'environnement sahélien.

Portée de l'expertise

L'expertise concerne à long terme les neuf pays membres du CILSS. Cependant, pour tenir compte de la réalité des échanges transfrontaliers, les pays limitrophes de la zone sahélienne (Guinée, Côte-d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria, etc.) devront faire l'objet d'une attention particulière dans la mesure où certains pays sahéliens ont des flux d'échanges importants dans le secteur de l'énergie. C'est par exemple le cas de la commercialisation des produits pétroliers entre le Niger et le Nigeria, entre le Burkina Faso, le Mali et la Côte-d'Ivoire.

Les problèmes transfrontaliers liés à la gestion des ressources forestières devront également être pris en compte (exemple : l'exploitation des forêts frontalières entre le Niger et le Burkina Faso ou entre la Gambie et le Sénégal).

Durant la phase actuelle, l'expertise concerne 4 pays du CILSS (le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Tchad).

De 1993 à 1996, les cinq autres pays membres du CILSS (Burkina Faso, Gambie, Mali, Niger, Sénégal) ont fait l'objet d'une étude faisant la revue des politiques dans le secteur des énergies traditionnelles.

La présente phase a pour objet spécifique de reprendre à une échelle réduite, en termes de durée et de ressources notamment le même processus dans les quatre autres pays restants. Ceci a l'avantage de permettre notamment de démarrer le PREDAS sur une base actualisée pour tous les pays du CILSS.

Résultats attendus

- R1 Un rapport spécifique par pays est disponible.
- R2 Un rapport de synthèse régional est disponible.
- R3 Un projet comprenant des actions complémentaires aux programmes d'investissement en cours ou prévus dans le Sahel par d'autres projets et des études à approfondir est validé par le CILSS et les Etats.
- R4 Un canevas et des axes prioritaires du projet à concevoir sur cinq ans en une ou deux phases avec ses modalités et conditionnalités générales (niveau régional) et spécifiques (niveau national) dont la présentation est conforme au cadre logique sont disponibles.
- R5 Les termes de références et le calendrier des études complémentaires jugées nécessaires pour aboutir dans les meilleurs délais à un dossier de financement sont disponibles.
- R6 Un cadre organisationnel et d'exécution du PREDAS est défini.
- A3 Elaboration des Termes de Référence du PREDAS

Ils sont élaborés dans leur forme définitive en Octobre 1996 et prennent en compte les préoccupations formulées par le CILSS.

Pour ce faire, les consultants recrutés analyseront la situation énergétique de chaque pays au plan :

- des politiques nationales et textes en vigueur ;
- des réalisations à travers les projets passés ou en cours ;
- des perspectives d'actions dans le domaine.

Outre la préparation d'une synthèse pour chaque pays, le consultant devra élaborer une note récapitulative sur les acquis de certains pays par rapport aux autres et dégager les axes reproductibles dans le cadre de la stratégie sous-régionale d'échanges d'expériences autour des activités du PREDAS.

Pour le dossier de préféabilité du PREDAS, les consultants devront clairement identifier, évaluer les projets et programmes à mettre en oeuvre tant aux niveaux national que régional.

Les consultants devront définir le cadre organisationnel optimal qui doit être mis en place pour la conduite du PREDAS, tant au niveau des Etats qu'au niveau régional et faisant ressortir les modalités pratiques de fonctionnement de ces structures. Une évaluation rapide des coûts de ces structures sera esquissée. L'organisation des visites et déplacements se fera avec le CILSS. Les consultants soumettront au CILSS un programme détaillé des visites lors de la séance de briefing.

La durée de l'expertise sera de trois mois (3) dont deux (2) sur le terrain.

3. BILAN D'EXECUTION CUMUL 1995 et 1996

La programmation cumulée des activités durant les exercices 1995 et 1996 a été formulée au regard des objectifs et résultats indiqués au point 1.

3.1. Activités prévues

R1 Les besoins énergétiques actuels au Sahel sont évalués.

A1 Etablir un répertoire des besoins énergétiques du Sahel par pays, par source de ravitaillement et pour les 5 prochaines années.

A2 Formuler les projections des besoins énergétiques par pays, par source de ravitaillement et sur l'horizon 2010.

A3 Exécuter les études précédentes pour l'espace régional.

R2 Le potentiel en énergies domestiques et alternatives du Sahel est mieux connu.

A1 Collecter, synthétiser et capitaliser les études existantes sur les ressources ligneuses actuelles du Sahel.

A2 Etablir des cartes de potentialité pour les différentes zones du Sahel en énergie solaire, éolienne, géothermique, hydroélectrique et de biomasse.

A3 Elaborer un répertoire d'utilisation des diverses formes d'énergie pour les usages domestiques, industriels et commerciaux.

R3 Des politiques et des stratégies régionales en matière énergétique sont définies

A1 Sur la base des résultats 1 et 2, élaborer une politique énergétique régionale et créer une structure à cet effet.

A2 Appuyer les Etats dans la formulation de politiques énergétiques nationales fondées sur la stratégie régionale.

- A3 Aider à harmoniser les textes légaux et réglementaires en matière énergétique au Sahel.
- R4 **Des actions catalytiques de promotion des énergies domestiques et alternatives sont menées au Sahel.**
- A1 Faire la situation d'impact des foyers améliorés.
- A2 Etudier les conditions optimales d'utilisation du bois pour les besoins des centres urbains.
- A3 Aider au reboisement et la conservation des forêts pour répondre aux besoins en bois et charbon de chauffe.
- A4 Rationaliser le marché du charbon de bois dans la région.
- A5 Initier une étude de faisabilité d'un projet d'adaptation de l'utilisation des énergies fossiles modernes à des fins domestiques au Sahel.
- A6 Appuyer la diffusion massive des équipements en énergie solaire.
- A7 Aider à impliquer le secteur privé dans le financement des équipements solaires.
- A8 Evaluer la phase actuelle du PRS pour en formuler la phase II.
- A9 Mener une étude sur les conditions d'utilisation de l'énergie thermique solaire au niveau domestique.

3.2 Activités réalisées

Les activités réalisées durant la période 1995-1996 se résument à :

- l'élaboration du Document de Projet et du Plan d'Opération 1995-1997 en avril 1995 ; et
- l'élaboration des termes de référence de l'étude devant déboucher sur la reformulation dudit document de projet.

L'ensemble des activités menées et réalisées sont repertoriées au point 2 (2.2) du présent rapport.

4. PLAN D'OPERATION 1997

4.1. Reformulation du Document de Projet

Le Plan d'Opération 1997 se singularise par la poursuite du processus de reformulation du Document de Projet engagé en 1996.

De ce point de vue, il s'articule autour des principales étapes relatives d'une part aux activités de Coordination et de suivi confiées au Coordonnateur du projet PRORES, et d'autre part à celles afférentes à la reformulation définitive du Document de projet à soumettre au Comité Régional de Pilotage au plus tard fin 1997.

A1 Coordination et suivi du projet par PRORES (janvier-décembre 1997)

Ils s'exerceront conformément aux dispositions de la décision n° 019/SE/96 du 14 Juin 1996.

A ce titre, les consultants (régionaux, internationaux et nationaux) travailleront sous la responsabilité du Coordonnateur du Projet PRORES en étroite collaboration avec le Coordonnateur du PRS et sous la supervision du Conseiller en Gestion des Ressources Naturelles..

A2 Lancement et démarrage des 4 études nationales (janvier - février 1997)

La présente activité consistera à :

- l'envoi des termes de référence dans les 4 Etats ;
- la sélection des consultants (régionaux, internationaux et nationaux) ; et
- le suivi par les consultants régionaux et internationaux de l'évolution des études.

A3 Ateliers nationaux de validation (mars-mai 1997)

Les ateliers nationaux de validation technique, à raison de un (1) atelier pour chacun des 4 Etats, viseront à vérifier si la nouvelle approche basée sur une démarche globale a été prise en compte dans les études nationales.

Les ateliers nationaux seront organisés en étroite collaboration avec l'équipe de consultants recrutés.

Les rapports de ces ateliers nationaux feront l'objet de Notes de synthèses rédigées par les consultants régionaux et internationaux, et qui constitueront la base sur laquelle seront finalisées les études nationales et sera réalisée leur synthèse régionale.

A4 Finalisation des études nationales (mai-juin 1997).

Elle sera pilotée par les consultants régionaux et internationaux sous la supervision du Coordonnateur du projet.

Les résultats de cette étape constitueront les bases de celles de l'élaboration des notes de synthèse pour chaque pays et de synthèse régionale des études nationales.

A5 Synthèse régionale des études nationales (mai-juin 1997)

La synthèse sera confiée aux consultants régionaux et internationaux qui devraient faire ressortir clairement les acquis de certains pays par rapport aux autres et dégager les axes reproductibles dans le cadre de la stratégie sous-régionale.

A6 Organisation et tenue de l'atelier régional (juin 1997)

L'atelier régional aura pour objet la discussion et l'adoption des propositions finales relatives notamment à l'identification et l'évaluation des projets et programmes à mettre en oeuvre tant aux niveaux national que régional.

Il s'agira en conséquence d'une instance de mise en commun et d'arbitrage avec les représentants des Etats, du CILSS et des bailleurs de fonds.

Les résultats de l'atelier constitueront les éléments qui seront pris en compte pour la formulation du document de projet.

A7 Formulation du document de projet (juillet-décembre 1997)

Elle sera menée par les consultants régionaux et internationaux sous la responsabilité du coordonnateur de projet.

Ils devront définir le cadre d'orientation et de référence de la formulation définitive du projet PREDAS.

Le Document de Projet devra indiquer très clairement l'option finale qui se sera dégagée quant aux objectifs stratégiques et opérationnels, les résultats attendus et les activités retenues. Une évaluation rapide des coûts sera esquissée.

FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET

Annexe 1

TITRE	PROJET DE PROMOTION DES ENERGIES DOMESTIQUES ET ALTERNATIVES (PREDAS)
PAYS COUVERTS	Tous les Etats membres du CILSS : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad
DOMAINES D'INTERVENTION	GRN / LCD
DUREE	Trois (3) ans (1995-1997)
JUSTIFICATION	<ul style="list-style-type: none"> - 70 % à 90 % de la consommation énergétique assurés par le bois et ses dérivés ; - Caractère discontinu et non complémentaire des projets et programmes chargés de la question ; - Urgence de mettre en place une stratégie globale et prospective de la politique énergétique régionale. - Contribuer à l'accroissement maximum des énergies domestiques et alternatives dans les consommations locales - Oeuvrer à la promotion d'une coopération régionale active efficace et efficace dans le domaine des énergies domestiques et alternatives au Sahel.
OBJECTIF STRATEGIQUE	
OBJECTIF OPERATIONNEL	
RESULTATS ATTENDUS	<p>R1 Evaluation des besoins énergétiques actuels du Sahel ;</p> <p>R2 Meilleure connaissance du potentiel en énergies domestiques et alternatives du Sahel;</p> <p>R3 Définir des politiques et stratégies régionales en matière énergétique ; et</p> <p>R4 Mise en oeuvre des actions catalytiques de promotion des énergies domestiques et alternatives.</p>
COUT TOTAL 1995-1997 (en milliers de FCFA)	
Personnel	
Equipement	
Fonctionnement	
Activités	
Divers	

BILAN D'EXECUTION CUMUL 1996

Annexe 2

1. Partie explicative (voir rapport)
2. Situation physique

CODE : 203	PREDAS	1996	
COMPOSANTES MAJEURES (1)	RESULTATS ATTENDUS (2)	PREVI-SIONS	REALISA-TIONS
1. - Reformulation du Document de Projet	11. - Un dossier de pré-faisabilité pour la mise en oeuvre du PREDAS	111. - Un rapport spécifique par pays 112. - Un rapport de synthèse régional 113. - Un projet comprenant des actions complémentaires aux programmes d'investissements en cours ou prévus dans le Sahel 114. - Un canevas et des axes prioritaires du Projet sur 5 ans 115. - Termes de référence et calendrier des études complémentaires 116. - Un cadre organisationnel et d'exécution du PREDAS	1111. - Elaboration des Termes de Référence de l'étude relative à la faisabilité de PREDAS

(1) Composante majeure s'entend les grandes lignes d'activités ou volet du projet/programme

(2) Résultat attendu : il s'agit du ou des résultat (s) attendu (s) pour les grandes lignes d'activités 1996

BILAN ANNUEL D'EXECUTION : ANNEE 1996

PREDAS

Annexe 2.1

1.2. - Situation Financière (en milliers de FCFA)

CATEGORIES DE COUT	SOURCES DE FINANCEMENT				Total	Prévision	Réalisation
INVESTISSEMENT						PM	PM
ASSISTANCE TECHNIQUE						PM	PM
FONCTIONNEMENT						PM	PM
ACTIVITES/INTERVENTIONS	France - Pays-Bas				45.000	45.000	N.D
TOTAL	2				45.000	45.000	N.D
ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS							
<p>Le CILSS a engagé au cours de l'année 1996 le processus de reformulation du Projet.</p> <p>Pour ce faire, les Termes de Références de l'Etude de faisabilité du PREDAS ont été élaborés en Octobre 1996.</p>							
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS							
<p>Il est recommandé de consacrer l'exercice 1997 à la poursuite du processus en vue d'une reformulation définitive du Document de Projet</p>							

BILAN D'EXECUTION CUMUL 1995 ET 1996

1. Partie explicative (voir rapport)
2. Situation physique

Annexe 3

CODE :		PRE-DAS	1995-96	REALISA-TIONS
COMPOSANTES MAJEURES (³)	RESULTATS ATTENDUS (⁴)	PREVI-SIONS		
1. - Présentation du Document de projet au Comité Régional de Pilotage	11. - Approbation du Document de projet et du Plan d'Opération (1995-1997)	111. - Adoption des deux Documents	1111. - Décision d'engager le proces-sus de reformulation du Document de Projet	
2. - Vers une nouvelle formulation du Document de Projet	11. Un dossier de pré-faisabilité pour la mise en oeuvre du PREDAS	111. - Un rapport spécifique par pays 112. - Un rapport de synthèse régional 113. - Un projet comprenant des actions complémentaires aux programmes d'investissements en cours ou prévus dans le Sahel 114. - Un canevas et des axes prioritaires du Projet sur 5 ans 115. - Termes de référence et calendrier des études complémentaires 116. - Un cadre organisationnel et d'exécution du PREDAS	1111. - Elaboration des Termes de Référence de l'étude relative à la faisabilité de PREDAS	

³ Composante majeure s'entend les grandes lignes d'activités ou volet du projet/programme

⁴ Résultat attendu : il s'agit du ou des résultat (s) attendu (s) pour les grandes lignes d'activités 1996

BILAN ANNUEL D'EXECUTION : ANNEES 1995 et 1996

Annexe 3.1

1.2. - Situation Financière

CATEGORIES DE COUT	SOURCES DE FINANCEMENT				Total	Prévision	Réalisation
						P.M	P.M
INVESTISSEMENT						P.M	P.M
ASSISTANCE TECHNIQUE						P.M	P.M
FONCTIONNEMENT						P.M	P.M
ACTIVITES/INTERVENTIONS	France - Pays-Bas				45.000	45.000	N.D
TOTAL	2				45.000	45.000	N.D
ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS							
<p>La situation des réalisations n'est pas disponible au niveau du Projet. Tâche relevant du Centre de Gestion.</p>							
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS							
<ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre le processus de reformulation du Document de Projet - Le finaliser au cours de l'exercice 1997 en vue de sa présentation au Comité Régional de Pilotage. 							

PLAN D'OPERATION 1997

PREDAS

COMPO-SANTE MAJEURE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	PREVISIONS	TOTAL ANNUEL
1. Reformulation du Projet	1. Coordination et suivi par PRORES	11. Les consultants ont proposé au CILSS des études et rapports relatifs à la reformulation du Projet	Document de projet disponible au plus tard fin 1997	12. Consultants au moins impliqués
	2. Lancement et démarrage des 4 études nationales	21. Les études présentées ont suffisamment pris en compte la nouvelle approche basée sur une démarche globale	Réalisation de 4 Ateliers nationaux	4 compte rendu d'ateliers
	3. Organisation et tenue des Ateliers Nationaux de validation	31. Validation technique nationale et recommandation pour la finalisation des études	4 Compte rendus d'Ateliers	4 compte rendu
	4. Finalisation des études nationales	41. Bases d'élaboration des notes de synthèse par pays et de synthèse régionale des études nationales	1 Note de synthèse par pays	1 Note de synthèse par pays
	5. Synthèse régionale des Etudes nationales	51. Document régional dégageant les axes reproductibles dans le cadre de la stratégie sous-régionale	1 Document régional	1 Document régional
	6. Organisation et tenue de l'Atelier Régional	61. Validation technique régionale et adoption des recommandations pour la formulation du projet	1 Rapport régional de validation technique	1 Rapport régional de validation technique
	7. Formulation du Document de Projet « PREDAS »	71. Option finale retenue	1 Document de projet	1 Document de projet

PROGRAMMATION TRIENNALE

Elle sera effective dès approbation du Projet de Document reformulé, par le Comité Régional de Pilotage fin 1997.

1 Plan d'opération triennal (1997-1999)

Cette présentation devrait en principe préciser à la lumière du bilan 1995/1996, de l'objectif stratégique décennale du programme concerné, les objectifs opérationnels, les résultats attendus et les activités du projet pour 1997-1999.

Cependant, compte tenu de la spécificité du projet PREDAS, l'année 1997 sera consacrée exclusivement à la reformulation du Document de Projet à soumettre à l'approbation du Comité Régional de Pilotage fin 1997.

2 Devis annuel 1997

Il concerne exclusivement le devis estimatif de l'étude pour l'élaboration du Document de Projet PREDAS (en FCFA). (voir page suivante)

BUDGET ETUDES PREDAS 1997
 PREGEC/RESULTAT ATTENDU : REFORMULATION DU PREDAS

DESCRIPTION DES ACTIVITES		Quantité	Prix unitaire en FCFA	Coût en FCFA
A1	Coordination et suivi du projet			
A1.1	Visite de coordination et de suivi			
	* Billets d'avion pour conseiller régional GRN et coordonnateur (8	300 000 F	2 400 000
	*Per diem (4 x2 x 5 jours)	40	50 000 F	2 000 000
	* Appui aux comités nationaux d'orientation (2x4 pays)	8	500 000 F	4 000 000
A1.2	Frais généraux (300.000 FCFA x 12)	12	300 000 F	3 600 000
Total A1				12 000 000
A2	Etudes des pays			
A2.1	Consultants nationaux			
	* Honoraires et per diem 2 x 4	8	1 000 000 F	8 000 000
A2.2	Visite et assistance consultant régional			
	* Billets d'avion (4x1)	4	300 000 F	1 200 000
	* Honoraires et per diem consultant régional	20	125 000 F	2 500 000
Total A2				11 700 000
A3	Organisation et tenue des 4 ateliers nationaux			
A3.1	consultant régional Honoraires et per diem (5j x 4)	20	125 000 F	2 500 000
A3.2	Billets	4	550 000 F	2 200 000
A3.3	Organisation, per diem, locaux et frais divers	4	1 000 000 F	4 000 000
Total A3				8 700 000
A4	Synthèse régionale et breifing au CILSS			
A4.1	Honoraires et per diem pour 2 consultants régionaux (1 énergétique et 1 forestier)	25	125 000 F	3 125 000
A4.2	Billets d'avion (2) pour consultants régionaux (2x1)	2	300 000 F	600 000
Total A4				3 725 000
A5	Organisation et tenue de l'atelier régional			
A5.1	Billets et per diem de 60 participants ⁽¹⁾	60	550000	33 000 000
A5.2	Honoraires et per diem 2 consultants régionaux(2x7)	14	125000	1 750 000
A5.3	Billet d'avion 2 consultants régionaux	2	300000	600 000
A5.4	Logistique	Forfait	5000000	5 000 000
Total A5				40 350 000
A6	Formulation du document de projet			
A6.1	Honoraires et per diem 2 consultants régionaux (1 forestier et 1 énergétique)	40	125000	5 000 000
A6.2	Billets d'avion 2 consultants régionaux (2x2)	4	300000	1 200 000
A6.3	Réunion régionale de validation	Forfait	15000000	15 000 000
Total A6				21 200 000
TOTAL A1-A6				97 675 000
Divers et imprévus 5 %				4 883 750
TOTAL GENERAL				102 558 750
Engagement sur budget 1996 ⁽²⁾				24 225 000
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL 1997				78 333 750

(1) Dont 45 participants des Etats et 10 experts sahéliens

(2) Mémo en date du 24/12/1996

PROGRAMMATION TRIENNALE (suite)

3 Contenu opérationnel
PREDAS

Annexe 5.1

Année 1997

Reformulation du Document de projet

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (APPORTS)	EXTRANTS (PRODUITS)	DATES EXTREMES D'EXECUTION
Activité 1 Coordination et suivi par PRORES	Etudes et rapports relatifs à la reformulation du projet par consultants régionaux, nationaux et internationaux choisis par le CILSS	Implication intensive de l'expertise sahélienne à travers les consultants régionaux nationaux et les Comités Nationaux et Régional d'Orientalion	Document de projet reformulé	disponible au plus tard fin 1997
Activité 2 Lancement et démarrage des 4 études nationales	Consultants régionaux, internationaux et nationaux, CONACILSS, Coordonnateurs Comités d'Orientalion	Mise à niveau valorisation expertise nationale	Etudes nationales provisoires	Janvier-Février 1997
Activité 3 Ateliers nationaux de validation	consultants régionaux, internationaux, nationaux et CONACILSS sous la supervision du coordonnateur et du Conseiller à la Gestion des Ressources Naturelles	large base participative de toutes les parties (Etats, privés, femmes, OACM, ONG locales, nationales et internationales)	Contribution des Etats pour un meilleur ciblage des stratégies et politiques de promotion des énergies domestiques et alternatives	Mars-Mai 1997
Activité 4 Finalisation études nationales	consultants régionaux, internationaux, nationaux et CONACILSS sous la supervision du coordonnateur et du Conseiller à la Gestion des Ressources Naturelles	Implication et responsabilisation des Etats dans le processus	Bases de mise en oeuvre de l'étape de la synthèse régionale des études nationales	Mai-Juin 1997
Activités 5 Synthèse régionale des études nationales	consultants régionaux, internationaux, nationaux, sous la supervision du coordonnateur et du conseiller à la Gestion des Ressources Naturelles	Contribution du CILSS pour un meilleur ciblage des stratégies et politiques de promotion des énergies domestiques et alternatives au niveau régional	Esquisse des propositions de schemas de stratégies régionales	Mai-juin 1997
Activité 6 Atelier régional de validation	Consultants régionaux, internationaux et nationaux sous la supervision de coordonnateur et du Conseiller à la Gestion des Ressources Naturelles	Validation technique régionale	Discussion et adoption des recommandations pour la formulation du Projet	Juin 1997
Activité 7 Formulation du Document de Projet	Consultants régionaux, internationaux et nationaux sous la supervision du coordonnateur et du Conseiller à la Gestion des Ressources Naturelles	Option finale retenue	Cadre d'orientation et de référence de la formulation définitive du Projet	Juillet-décembre 1997